

"СОГЛАСОВАНО"
И.о. гл. инженера
СП «КТС» АО «ДТК»

И.О. Гл. Инженера
И.О. Гл. Инженера
(дата)



«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора
МОУ СОШ №19

А.А. Поталова
10 апреля 2025г.
(дата)

План подготовки муниципального общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа №19

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; устранение ранее выявленных нарушений; выполнение корректировки диаметров сопел, дроселирующих шайб.	01.07.2025	10.07.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления -снять сошла - промывка - установка сошла - опрессовка систем вентиляции.	15.07.2025 15.07.2025 17.07.2025 18.07.2025	15.07.2025 15.07.2025 17.07.2025 18.07.2025	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01.07.2025	10.07.2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла)	01.07.2025	15.07.2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям, стояках; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	01.07.2025	20.07.2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	20.04.2025	20.07.2025	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах. Наличие и работоспособность приборов учета.	01.07.2025	20.07.2025	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
8.	на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	ежемесячно		
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	-	-	
10.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения, обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	-	-	
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	01.07.2025	10.07.2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	01.07.2025	10.07.2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов, выпелнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	19.07.2025	19.07.2025	
14.	Наличие изомб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	19.07.2025	19.07.2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	20.07.2025	20.07.2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	22.07.2025	22.07.2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядку в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	22.07.2025	22.07.2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	в течении года		

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗН 2025-2026 гг.
муниципального общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа №19

Дата указывается подекадно

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.11 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.16 Плана
1	ул. Ленинградская, 79	1	01.07-10.07	10.07-20.07	01.07-20.07	01.07-20.07	20.04-20.07	01.07-20.07	ежемесячно	01.07-20.07	01.07-10.07	19.07-19.07	19.07-19.07	20.07-20.07	22.07-22.07